

御中

竣工検査報告書

工事件名： 太陽光発電設置工事

住 所：

工 期： 着工 2023 年 5 月 17 日
完工 2023 年 6 月 30 日

作 成 日： 2023 年 6 月 13 日

作 成 者：

検査結果

■竣工時の検査結果を以下の通り報告いたします。

点検日	2023 年 6 月 7 日	天候	晴れ
点検者	会社名	氏名	

■システム構成

パワーコン ディショナ	型式	SUN2000-50KTL-JPM0		太陽電池 モジュール	型名	XLM105-415X	
	製造番号	PCS1	ES2320107089		PCS1	23直4並+22直2並	
		PCS2	ES2320107321		PCS2	23直4並+22直2並	
	型式	SUN2000-4.95KTL-JPL1			PCS3	9直1並+10直1並	
	製造番号	PCS3	1022C5595654		PCS4	9直1並+10直1並	
		PCS4	1022C5595663		PCS5	9直1並+10直1並	
		PCS5	1022C5595626				
	発電出力	114.85	kW				
設置場所	屋内	・	屋外	パネル容量:	136.535	kW	

■接地抵抗測定

測定器		接地工事種別	判断基準	測定値(Ω)	判定
	測定対象	接地工事種別	判断基準	測定値(Ω)	判定
	CB内接地端子	C種・D種	100 Ω 以下	既設取得の為省略	良
	CB内接地端子	B種			

※基準値を確保できない場合、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器を設置しますと500Ωまで許容されます。〔電技第一章第19条〕

■太陽光発電システム点検

区分	点検項目・点検結果	判定	区分	点検項目・点検結果	判定
接続箱・周辺機器	各電線の端子台のネジ締付けトルクは指定トルクか ・太陽電池アレイ出力ケーブル (ネジ締付けトルク: 3 [N・m])	良	50kPCS	通気用スペースとして上下に指定寸法が確保されているか 上面 300 [mm] 下面 300 [mm]	良
	・パワーコンディショナ接続用ケーブル (ネジ締付けトルク: 3 [N・m])	良	495k	作業用スペースとして左右に指定寸法が確保されているか 左側面 300 [mm] 右側面 200 [mm]	良
	・アース線 (ネジ締付けトルク: 3 [N・m])	良	495k	通気用スペースとして上下に指定寸法が確保されているか 上面 300 [mm] 下面 300 [mm]	良
	ふたの裏側のケーブル配線図とアレイ仕様を記入したか	良	495k	作業用スペースとして左右に指定寸法が確保されているか 左側面 350 [mm] 右側面 350 [mm]	良
	配線、アース工事に間違いがなく確実か	良	各PCS	配線、アース工事に間違いがなく確実か	良
	ふたの閉め忘れはないか	良	各PCS	ケーブルの引き込み口の隙間をパテでふさいでいるか	良
	配線の端子部のゆるみはないか	良	各PCS	ふたの閉め忘れはないか	良

■システム動作確認

区分	点検項目・点検結果	判定	区分	点検項目・点検結果	判定
配線系統	保護継電器の設定は電力会社への申請通りか		パワーコンディショナ	自立運転は正常に動作するか(自立運転搭載機種のみ)	
	単相 受電電圧(商用電力系統電圧) (規格値:101±6V) R-S間 102.9 V S-T間 102.9 V (規格値:202±20V) R-T間 205.9 V	良		運転スイッチの操作で運転停止し、エラー表示しないか	良
		良		表示部の運転中の表示は正常か	良
		良		運転中異常音、異常振動、異臭などの発生はないか	良
		良			
	三相 U-V間 206.9 V V-W間 206.6 V (規格値:202±20V) U-W間 208.1 V	良			
		良			
		良			
		良			

■開放電圧測定

測定器			T4252			
開放電圧測定	回路名		測定値 (V)	メーカー仕様に基づく 計算値(V)	判定	備考
	PCS1	ST1-1(モジュール～PCS1-1)	775.00	869.40	良	
		ST1-2(モジュール～PCS1-2)	776.00	869.40	良	
		ST1-3(モジュール～PCS1-3)	775.00	869.40	良	
		ST1-4(モジュール～PCS1-4)	776.00	869.40	良	
		ST1-5(モジュール～PCS1-5)	742.00	831.60	良	
		ST1-6(モジュール～PCS1-6)	742.00	831.60	良	
	PCS2	ST2-1(モジュール～PCS2-1)	779.00	869.40	良	
		ST2-2(モジュール～PCS2-2)	779.00	869.40	良	
		ST2-3(モジュール～PCS2-3)	778.00	869.40	良	
		ST2-4(モジュール～PCS2-4)	776.00	869.40	良	
		ST2-5(モジュール～PCS2-5)	742.00	831.60	良	
		ST2-6(モジュール～PCS2-6)	742.00	831.60	良	
	PCS3	ST3-1(モジュール～PCS3-1)	306.50	340.20	良	
		ST3-2(モジュール～PCS3-2)	338.90	378.00	良	
	PCS4	ST4-1(モジュール～PCS4-1)	305.40	340.20	良	
		ST4-2(モジュール～PCS4-2)	338.90	378.00	良	
	PCS5	ST5-1(モジュール～PCS5-1)	305.40	340.20	良	
		ST5-2(モジュール～PCS5-2)	338.90	378.00	良	

特記事項

メーカ仕様書に基づく計算値 (V) = 公称開放電圧 (又は試験成績書の開放電圧) × 直列接続モジュール数

■短絡電流測定

測定器			88-20			
電流測定	回路名		測定値 (A)	メーカー仕様に基づく 計算値(A)	判定	備考
	PCS1	ST1-1(モジュール～PCS1-1)	9.70	14.01	良	
		ST1-2(モジュール～PCS1-2)	10.30	14.01	良	
		ST1-3(モジュール～PCS1-3)	10.40	14.01	良	
		ST1-4(モジュール～PCS1-4)	11.20	14.01	良	
		ST1-5(モジュール～PCS1-5)	10.30	14.01	良	
		ST1-6(モジュール～PCS1-6)	11.30	14.01	良	
	PCS2	ST2-1(モジュール～PCS2-1)	9.80	14.01	良	
		ST2-2(モジュール～PCS2-2)	10.40	14.01	良	
		ST2-3(モジュール～PCS2-3)	10.70	14.01	良	
		ST2-4(モジュール～PCS2-4)	11.10	14.01	良	
		ST2-5(モジュール～PCS2-5)	11.30	14.01	良	
		ST2-6(モジュール～PCS2-6)	9.90	14.01	良	
	PCS3	ST3-1(モジュール～PCS3-1)	9.80	14.01	良	
		ST3-2(モジュール～PCS3-2)	9.27	14.01	良	
	PCS4	ST4-1(モジュール～PCS4-1)	9.74	14.01	良	
		ST4-2(モジュール～PCS4-2)	9.72	14.01	良	
	PCS5	ST5-1(モジュール～PCS5-1)	9.83	14.01	良	
		ST5-2(モジュール～PCS5-2)	9.80	14.01	良	

■絶縁抵抗測定

測定器				IR4053			
測定場所	回路名	測定電圧 DC(V)	基準値 (MΩ 以上)	測定値(MΩ)			判定
				P - E R(U) - S(V)	N - E S(V) - T(W)	R(U) - T(W)	
モジュール ↓ PCS1	ST1-1	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST1-2	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST1-3	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST1-4	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST1-5	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST1-6	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
モジュール ↓ PCS2	ST2-1	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST2-2	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST2-3	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST2-4	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST2-5	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST2-6	1000	0.4	≥ 100	≥ 100		良
モジュール ↓ PCS3	ST3-1	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST3-2	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
モジュール ↓ PCS4	ST4-1	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST4-2	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
モジュール ↓ PCS5	ST5-1	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
	ST5-2	500	0.4	≥ 100	≥ 100		良
PCS3 ↓ 集電箱内PCS3主幹	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
PCS4 ↓ 集電箱内PCS4主幹	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
PCS5 ↓ 集電箱内PCS5主幹	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
DTR1 ↓ 動力盤内太陽光用 MCCB1	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
DTR2 ↓ 動力盤内太陽光用 MCCB2	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
集電箱内主幹 ↓ 単相用スマメ1次	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良
単相用スマメ2次 ↓ 電灯盤内太陽光用 MCCB3	主幹	250	0.2	0.989	0.989	1.9	良